

REUNIÓ AFA VENTÓS MIR - REGIDORS

Data: 18.02.2025

Assistents: Famílies del Ventós Mir, Daniel Gracia (Tercer Tinent d'alcaldia Àmbit de Territori i Sostenibilitat), Vanesa González (Regidora Àrea d'Educació i Cultura) i Marc Cruz (Adjunt Regidoria d'Educació)

1. Escola nova

El regidor Daniel Gracia comença explicant i disculpant-se per l'error que van cometre fent un contracte de serveis enlloc d'un contracte d'obra, cosa que suposa un retard d'uns 6 mesos més.

Després d'aquesta errada, es redacta l'expedient d'obra i es publica finals d'octubre principis de novembre i queda exposat 30 dies.

Aquest mes de febrer liciten el projecte que està publicat a la web de l'ajuntament. Un projecte d'obra de l'estudi arqueològic, que té una duració de 23 setmanes. I la licitació entrarà en circuit el 25 de febrer.

Han de venir la presentació d'ofertes, l'adjudicació i l'execució d'aquestes obres arqueològiques que son unes 23 setmanes. (Si no troben res serà menys)

El govern ha decidit que licitarà projecte d'obra i construcció de l'escola alhora. El 1º semestre del 2025 s'encarrega la reacció d'aquests plebs: Projecte d'obra i construcció.

El molde de construcció d'escola serà en base a mòduls de construcció (posa d'exemple l'escola de ciència de Badalona) i durerà uns 14 mesos.

Es treurà fora de l'ajuntament la redacció del projecte i execució de l'escola nova per accelerar terminis, sent de contracte menor i permetent que sigui un tràmit molt ràpid. En aquesta redacció es posarà que l'empresa que redacti el projecte constructiu d l'escola haurà de fer una consulta a direcció i famílies per consensuar temes al respecte del nou edifici.

Quan es redactin els plecs (que trigaràn uns 4 mesos a redactar-se i que miraran de començar a redactar abans que acabi l'excavació) hi haurà uns espais oberts a la participació de docents i famílies. A veure si cap a final d'any 2025 principis del 2026 tenim redactats el plecs per poder licitar les obres.

Una vegada es fa el projecte ha d'estar publicat i exposat 30 dies per al·legacions i a partir d'aquí s'inicia la construcció perquè ja està adjudicada, ja que s'ha fet conjuntament licitar projecte i obra.

Daniel Gracia comenta que està disposat a venir de nou a tornar a explicar com van avançant.

El sobrecost escola nova serà signat un cop es sàpiga que puja, verbalitzant que no hi haurà cap problema.

Les obres de la urbanització del solar seran 24 mesos.

*Adjuntem el calendari provisional que hem fet des de l'AFA.

2. Lavabos

Faran pressió a la Generalitat/*863 perquè els arreglin i ens demanen que nosaltres també la fem. Si veuen que no donen resposta, valoren arreglar-ho ells, però no ho confirma ni es comprometen.

3. Sorral

Es fan càrrec d'arreglar-ho.

4. Subvencions

l'AFA pregunta per una subvenció de la diputació que s'hauria de presentar des de l'ajuntament i ens diuen que estaven disposats a treballar conjuntament amb nosaltres per poder-ho demanar de cara a l'any que ve.

5. Centenari escola

L'AFA recorda que l'any que ve és el centenari i de l'escola i ho tenen present.

6. Passadís que unia els dos patis a l'escola gran

Es demana recuperar el passadís que uneix els dos patis de l'escola gran, que s'ha quedat el Badalonès, al·legant i mostrant un document on l'ajuntament es comprometia fa anys a tornar aquell espai a l'escola Ventós Mir. Els regidors desconeixen aquest document i diuen que se'l miraran ja que se'ls hi fa entrega.